



# अमरगढी नगरपालिका कार्यालय

डडेल्धुरा



डडेल्धुरा  
२०७३

मिति :- २०७२।१२।०३

पत्र संख्या :- यो.प्रा. २०७२।७३

च.नं. :- १६७७

विषय:- दोस्रो चौमासिक तथा फाल्गुन महिनाको वित्तिय तथा भौतिक प्रगती प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,  
आर्थिक प्रशासन शाखा,  
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,  
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,  
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिका कार्यालयको आ.व. २०७२।७३ सालको दोस्रो चौमासिक तथा फाल्गुन महिनाको वित्तिय तथा भौतिक प्रगती प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न गरि पठाईएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

  
कार्यकारी अधिकृत

(मातृका प्रसाद भट्टराई)  
कार्यकारी अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ (२) सँग सम्बन्धित  
दोस्रो चौमासिक तथा फाल्गुन महिनाको भौतिक एवं वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन  
अमरगढी नगरपालिका कार्यालय

नगरपालिका

डडेल्धुरा

२०५४

आ.ब. २०७२/०७३

रकम रु. हजारमा

| क्र.सं. | क्षेत्र                                  | क्रियाकलापको विवरण                                                                           | इकाई   | वार्षिक लक्ष्य |      | प्रगति |      | लाभान्वित जनसंख्या |           |       | कैफियत                                                                           |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|--------|------|--------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                                                                                              |        | परिमाण         | बजेट | परिमाण | बजेट | पिछडा वर्ग         | अन्य वर्ग | महिला |                                                                                  |
| १       | लक्षित समुह विकास कार्यक्रम (महिला)      | सीप/संस्थागत विकास (तालिम)                                                                   | वटा    | ५              | ४४५  |        |      |                    |           |       | लक्षित कार्यक्रम मध्ये दलित समुहको एउटा सिंचाईको सम्भौता भई कार्य संचालनमा रहेका |
|         |                                          | पूर्वाधार विकास                                                                              |        |                |      |        |      |                    |           |       |                                                                                  |
|         |                                          | क. भवन निर्माण                                                                               | वटा    | १              | २५१  |        |      |                    |           |       |                                                                                  |
|         |                                          | ख. फर्निचर खरीद, कुखुरा घर, अक्षय कोष निर्माण आदी                                            | वटा    | ५              | २५५  |        |      |                    |           |       |                                                                                  |
| २       | लक्षित समुह विकास कार्यक्रम (बालबालिका)  | सीप/संस्थागत विकास (बाल क्लब गठन, कोष, उत्थान कार्यक्रम)                                     | वटा    | १              | १७५  |        |      |                    |           |       | सिंचाई १, भवन २, सडक १, खानेपानी ६ को सम्भौता भई संचालनमा रहेका                  |
|         |                                          | सामाजिक पूर्वाधार                                                                            |        |                |      |        |      |                    |           |       |                                                                                  |
|         |                                          | क. विद्यालय पूर्वाधार (फर्निचर, फिल्ड, भवन मर्मत आदी) निर्माण                                | वटा    | १३             | ७७६  |        |      |                    |           |       |                                                                                  |
|         |                                          | सीप/संस्थागत विकास (तालिम)                                                                   | वटा    | ५              | ३५०  |        |      |                    |           |       |                                                                                  |
| ३       | लक्षित समुह विकास कार्यक्रम (पिछडा वर्ग) | क. भवन निर्माण तथा मर्मत                                                                     | वटा    | ६              | ६६१  |        |      |                    |           |       | सिंचाई १, भवन २, सडक १, खानेपानी ६ को सम्भौता भई संचालनमा रहेका                  |
|         |                                          | ख. साना सिंचाई                                                                               | हेक्टर | २              | १५५  | ०.३०   |      |                    |           |       |                                                                                  |
|         |                                          | ग. खानेपानी निर्माण                                                                          | वटा    | २              | ११०  |        |      |                    |           |       |                                                                                  |
|         |                                          | घ. सडक तथा बाटो निर्माण                                                                      | कि.मी. | १.५०           | १५०  |        |      |                    |           |       |                                                                                  |
| ४       | पूर्वाधार एवं प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम  | क. भवन निर्माण                                                                               | वटा    | १६             | १३१५ | ०.५०   |      |                    |           |       | सिंचाई १, भवन २, सडक १, खानेपानी ६ को सम्भौता भई संचालनमा रहेका                  |
|         |                                          | ख. सिंचाई निर्माण                                                                            | हेक्टर | १२             | ८३०  | १.५    |      |                    |           |       |                                                                                  |
|         |                                          | ग. खानेपानी निर्माण                                                                          | वटा    | २९             | १६०५ | २      |      |                    |           |       |                                                                                  |
|         |                                          | घ. सडक तथा बाटो निर्माण/मर्मत                                                                | कि.मी. | १२.५०          | १५९५ | ०.५०   |      |                    |           |       |                                                                                  |
|         | क. जगोडा कोष कार्यक्रम                   | ड विविध (कल्मर्ट, खेल मैदान, घेरवार आदी निर्माण)                                             | वटा    | १०             | ४६०  |        |      |                    |           |       | जगोडा कोष कार्यक्रमका सबै आयोजनाहरूको सम्भौता भई संचालनमा रहेका                  |
|         |                                          | १. डकले रोखलागाउँ सल्लाघारी चक्रपथमा बाढी पैरो रोकथाम तथा पाईप कल्मर्ट निर्माण, अ.न.पा. ८-११ | कि.मी. | १२.५०          | ६००० | १.५०   | ५५०  |                    |           |       |                                                                                  |
|         |                                          | २. कीर्तिपुर बागचौर सडक पिच गर्ने कार्य, अ.न.पा. ८                                           | कि.मी. | ०.८००          | ८५०० | ०.१०   | ८०६  |                    |           |       |                                                                                  |
|         |                                          | ३. चिम्रीकोट घटाल लरडा सडकमा पाईप कल्मर्टहरू निर्माण, अ.न.पा. २ र ३                          | कि.मी. | ५.५०           | ६००० | ०.५०   | ५७२  |                    |           |       |                                                                                  |

रकम रु. हजारमा



|                                                                     |  |       |      |      |     |                                                                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ४. बागबजार टुडिखेल आईत सडक स्तरोन्तली गर्ने कार्य,<br>अ.न.पा. २ र ३ |  |       |      |      |     |                                                                                                   |  |  |  |
| ख. सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रम                                        |  |       |      |      |     |                                                                                                   |  |  |  |
| कि.मी.                                                              |  | ३.५०  | ५००० | ०.५० | ४७८ | २४०६ (खर्क)                                                                                       |  |  |  |
| जम्मा                                                               |  | २५५०० |      |      |     |                                                                                                   |  |  |  |
| नगरपालिका सिलिङ्गारा सडक मर्मत, अ.न.पा. ५                           |  |       |      |      |     |                                                                                                   |  |  |  |
| कि.मी.                                                              |  | १.००  | ५५१  | ०.१० |     | सडक बोर्ड<br>नेपाल<br>कार्यक्रमको ७<br>आयोजनाहरु<br>मध्ये ४ को<br>सम्झौता भई<br>संचालनमा<br>रहेका |  |  |  |
| कि.मी.                                                              |  | १.००  | ५५१  | ०.१० | ३९  |                                                                                                   |  |  |  |
| कि.मी.                                                              |  | २.५०  | ५५१  |      |     |                                                                                                   |  |  |  |
| कि.मी.                                                              |  | २.५०  | ५५२  | ०.१५ |     |                                                                                                   |  |  |  |
| कि.मी.                                                              |  | २.००  | ५५१  | ०.१० |     |                                                                                                   |  |  |  |
| कि.मी.                                                              |  | ३.००  | ५५२  |      |     |                                                                                                   |  |  |  |
| कि.मी.                                                              |  | २.००  | ५५१  |      |     | ३९ (खर्क)                                                                                         |  |  |  |
| जम्मा                                                               |  | ३८५९  |      |      |     |                                                                                                   |  |  |  |

तयार गर्ने  
नाम कविन्द्र राज भट्ट  
पद ईन्जिनियर  
मिति

२५/०५/२०५४  
२०५४/०५/२५

रजु गर्ने  
नाम पदम राज भट्ट  
पद लेखा अधिकृत  
मिति २०८०/०२/०८

स्वीकृत गर्ने  
नाम मातृका प्रसाद भट्टराई  
पद कार्यकारी अधिकृत  
मिति

२०८०/०२/०८  
२०८०/०२/०८



अनुसूची १३(क)  
कार्यविधिको दफा ३० (१) सँग सम्बन्धित  
दोश्रो चौमासिक मासिक/चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन  
अमरगढी नगरपालिका कार्यालय

रकम रु हजारमा

| आ.व. २०७२/२०७३                                            |                                        | फागुन सम्मको दाश्रा चौमासिक |        |       |       | दाश्रा चौमासिक |       |      |        | रकम रु हजारमा |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|----------------|-------|------|--------|---------------|------|
| क्र.सं.                                                   | श्रोत                                  | अवधिको निकास                |        |       |       | अवधिको खर्च    |       |      |        | बाँकी         |      |
|                                                           |                                        | चालु                        | पुजिगत | जम्मा | चालु  | पुजिगत         | जम्मा | चालु | पुजिगत |               |      |
|                                                           | <b>नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान</b>    |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |
| १                                                         | नेपाल सरकार निशर्त अनुदान              | ४०७८                        | ६७५६   | १०८३४ | ४०७८  | ६७५६           | १०८३४ |      |        |               | ०    |
| २                                                         | नेपाल सरकार सशर्त अनुदान, विकास शुल्क  | ३०३४                        | १५७०   | ४६०४  | १६१०  | १५७०           | ३१८०  | १४२४ | ०      |               | ०    |
| ३                                                         | नेपाल सरकार आयोजना, कार्यक्रम बजेट     | ०                           | ५८८६   | ५८८६  |       |                | ४५०१  |      |        | ०             | १३८५ |
| ४                                                         | नेपाल सरकार केन्द्रिय अनुदान रुअन्या)  | ४६७१                        | ०      | ४६७१  | ४६७१  |                | ४६७१  |      |        | ०             | ०    |
|                                                           | <b>जम्मा</b>                           | ११७८३                       | १४२१२  | २५९९५ | १०३५९ | १२८२७          | २३१८७ | १४२४ | १३८५   |               |      |
| <b>अन्य सरकारी, गैरसरकारी, वैदेशिक तथा वित्तीय संस्था</b> |                                        |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |
| ५                                                         | अन्य निकाय कार्यक्रम                   |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |
| ६                                                         | अन्य निकाय निशर्त अनुदान               |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |
| ७                                                         | अन्य निकाय रुअन्या)                    |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |
| ८                                                         | अन्य निकाय ऋण तथा सापटी                |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |
| ९                                                         | अन्य निकाय सशर्त अनुदान                |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |
|                                                           | <b>जम्मा</b>                           |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |
|                                                           | <b>आन्तरिक स्रोत</b>                   |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |
| १०                                                        | आन्तरिक स्रोत रु.गत आ.व.को मौज्दात)    | ६११                         | २२१२   | २८२३  | ६११   | २२१२           | २८२३  |      |        | ०             | ०    |
| ११                                                        | आन्तरिक स्रोत रुअन्या)                 |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |
| १२                                                        | आन्तरिक स्रोत रुराजस्व बाँडफाँड)       |                             | १११४   | १११४  |       |                | ८५६   |      |        | ०             | २५८  |
| १३                                                        | आन्तरिक स्रोत रुकर, दस्तुर, शुल्क आदी) | ६११                         | ३३२६   | ३९३७  | २६६२  | ३२७३           | ३०६८  | ६३४१ |        |               | २५८  |
|                                                           | <b>जम्मा</b>                           | १२३९४                       | १७५३८  | ३२५९४ | १३६३९ | १५८९५          | २९५२८ | १४२४ |        |               | १६४३ |
|                                                           | <b>कुल जम्मा</b>                       |                             |        |       |       |                |       |      |        |               |      |

२०७२/०७/०२  
नगरपालिका अधिकृत